

Дополнительное соглашение № 1
к муниципальному контракту от 20.09.2011 № 62

с.Алексеевка.

14.05. 2012 года

Администрация Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем – «Муниципальный Заказчик», в лице Главы Алексеевского сельского поселения Шахназарян Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, и ООО «Гидропромстрой», определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного 26 августа 2011 года (протокол №2 от 26.08.2011), именуемое в дальнейшем - «Генеральный Подрядчик», в лице директора Елисеева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Руководствуясь частью 1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ, пунктом 20.5 муниципального контракта от 20.09.2011 № 62 «Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево - Курганском районе Ростовской области. Раздел №2. Строительство водопроводных сетей к х.Степанов, п.Надежда, с.Алексеевка, с.Александровка Матвеево - Курганского района Ростовской области» (далее – Контракт), в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по данному муниципальному Контракту, что привело к срыву ввода объекта в эксплуатацию, в целях завершения строительства социально-значимого объекта, который выполнит основную задачу снабжения населения качественной питьевой водой, стороны решили внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Муниципальный контракт в 2011 году был заключен на сумму 24 797 167 (двадцать четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 30 копеек, исполнен на сумму 17 831 379 (семнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча триста семьдесят девять) рублей 93 копейки, не исполнение контракта составило 6 965 787 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 37 копеек.

1.2. Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с финансированием на 2012 год и календарным планом (Приложение №1 к ДС) являющемся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.

1.3. Финансирование работ составляет 2 936 700 (два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот) рублей, выделенных областным

бюджетом, и в сумме 458 300 (четыреста пятьдесят восемь тысяч триста) рублей, выделенных местным бюджетом, а всего 3 395 000 (три миллиона триста девяносто пять тысяч) рублей.

1.4. Муниципальный заказчик производят дополнительный расчет с генеральным подрядчиком в течении двух рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика.

1.5. Дополнительное соглашение распространяется на работы, вошедшие в календарный план, согласованный с заказчиком и на сумму 3 395 000 (три миллиона триста девяносто пять тысяч) рублей.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и до исполнения Генеральным подрядчиком обязательств предусмотренных календарным планом (Приложение №1 по ДС) и Муниципальным заказчиком, согласно п. 1.3 настоящего соглашения.


2.2. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Соглашения и Муниципального контракта подлежит применению данное Соглашение.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон


Муниципальный заказчик: Администрация Алексеевского сельского поселения 346972 Ростовская область Матвеево-Курганский район с. Алексеевка ул. Гагарина 32 ОГРН 1056119006591 ИНН/КПП 6119008590/611901001 БИК 046015001

Генеральный подрядчик: ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ» Юр. Адрес: 344079, г. Ростов- на- Дону, ул. Нансена, 79 «б». Почтовый адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 32а ИНН/КПП 6165137061/616501001 ОГРН 1076165001296 Р. Сч 40702810251070000045, кор. Сч. 30101810400000000239 БИК 046015239 Ростовский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»

Муниципальный заказчик:
Глава Алексеевского сельского поселения
Шахназарян Т.М.



Генеральный подрядчик:
ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ»
Елисеев А.Н.



Приложение №1
к дополнительному соглашению №1
от 14 мая 2012 г.

Календарный план на 2012г

Строительство водопроводных сетей к х.Степанов, п.Надежда, с.Алексееенко, с.Александровка
Матвеево-Курганского района Ростовской области


№ п/п	Наименование работ	СМР руб.	Срок производства работ по месяцам			Примечание
			Май	Июнь		
1	Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1	817535	817535			
2	Устройство внутриплощадочных сетей водопровода В1	276767	276767			
3	Устройство технологического оборудования и трубопроводов	426864	426864			
4	Устройство водонапорных башен емк.100м3 - 2шт.	1482170	1482170			
5	Электрохимзащита трубопроводов	303053		303053		
6	КИП	88611		88612		
	Всего	3395000				


Муниципальный заказчик:
Администрация Алексеевского
сельского поселения

Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью
"Гидропромстрой"

Глава сельского поселения

Директор

М.п.  Шахназарян Т.М.

М.п.  Елисеев А.Н.